

Objekt: Trinkwasserkraftwerk Visp**Kunde: Wasserversorgung Visp**

Nach 32 Jahren erfolgreichem Betrieb, wurde das Trinkwasserkraftwerk Visp revidiert. Vor dem Austausch der Steuerung wurde die Turbine und der Generator in Stand gestellt. Die neue Steuerung wurde in 2 Tagen gewechselt und wieder in Betrieb genommen. Die Wiederinbetriebnahme verlief erfolgreich und ohne sicherheitsrelevante Zwischenfälle. Das Kraftwerk erzeugt wieder elektrische Energie.

Technische Daten

Turbine:	Pelton-Turbine,
Generator:	Asynchron, 50 kVA
Steuerung:	Elektronik-Modulsteuerung
Kommunikation:	Potentialfreie und analoge Signale
Angesteuerte Anlagenteile:	Generator, Düse, Hauptschieber, By-Pass
Inbetriebnahme:	Mai 2025

